

江苏美和厨卫科技有限公司江苏美和厨卫产品生产
加工项目（重新报批）项目竣工环境保护验收报告-
其他事项说明

江苏美和厨卫科技有限公司

2025 年 4 月

1 环境保护设施设计，施工和验收过程简况

1.1 设计简况

江苏美和厨卫科技有限公司宿迁市湖滨新区晓店街道榆钱路 1 号，租赁 4 号、6 号厂房约 13000 平方米，投资 12000 万元建设浴室柜及厨卫生产项目，购置中央除尘设备、电子开料机、窄板封边机、PUR 打胶机、UV 辊涂线以及其他辅助设备，项目建成后将形成年产 5 万套浴室柜、2000 套橱柜的规模。项目于 2024 年 8 月 2 日获得宿迁市生态环境局批复，批复文号：宿环建管表 2024086 号。企业于 2024 年 11 月 1 日取得排污许可证（编号：91321300MABNJW8P43001X）。

现对本项目进行全厂验收。现阶段，本项目主体工程已全部建设完毕，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行。江苏泰斯特专业检测有限公司受委托对项目进行了竣工环境保护验收检测相关部分工作。

根据工程分析，全厂生活污水经化粪池处理接管至新源污水处理厂处理。裁切打孔废气：由工位上方集气罩收集后经中央除尘处理后 15m 排气筒 DA001 排放。打磨废气：打磨房密闭负压收集后经打磨柜（设备自带滤筒除尘）+中央除尘处理后通过 15m 排气筒 DA001 排放。封边废气：工位侧方集气罩收集后同底漆、面漆废气一起经二级活性炭处理后通过 15m 排气筒 DA002 排放。辊涂废气：底漆房密闭负压收集后经二级活性炭处理后通过 15m 高排气筒 DA002 排放。面漆废气：面漆房密闭负压收集后经水帘柜+干式过滤+二级活性炭处理后通过 15m 高排气筒 DA002 排放。砂光打磨废气：经设备半密闭设置软帘和集气罩收集+布袋除尘器处理后通过 15m 排气筒 DA003 排放。

项目固体废物包括边角料、不合格品、废砂纸、漆渣、废料桶、废包装袋、废过滤棉、废滤袋、废活性炭、浮渣、收集粉尘、沉渣、生活垃圾等。边角料、不合格品、废砂纸、收集粉尘为一般固体废物，收集外售处理；漆渣、废料桶、废过滤棉、废活性炭、浮渣属于危险废物，委托有资质单位处置；废滤袋、沉渣、生活垃圾由环卫清运。各项环保设施符合设计规范要求，环保总投资实际金额为 150 万元。

1.2 验收过程简况

本项目于 2024 年 11 月开工建设，于 2024 年 12 月建设完毕，开始试生产；

并于 2025 年 1 月委托江苏泰斯特专业检测有限公司开展验收监测工作，2025 年 4 月完成验收监测报告的编制，4 月邀请三位专家成立验收组，于本公司内进行验收评审，出具验收意见，验收意见结论如下：

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，验收组认为该项目建设、污染防治设施的建设与运行情况验收合格。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度公司成立了安全环保部负责指导、监督、检查公司环境保护、污染防治的管理及对各级环保部门的沟通。制定了环境保护管理制度，明确各部门的职责分工。并由相应的部门做好台账记录，及运行维护费用保障计划等。

（2）环境风险防范措施：企业已编制环境应急预案，并向环境主管部门备案。

（3）环境监测计划

企业后期按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，并根据计划定期委托有资质单位进行日常监测，并报环保主管部门审查。

3 整改情况

根据验收期间专家所提出意见，本公司已逐一做出整改，整改措施如下：

1.定期维护环保设备，确保环保设备能够正产运行处理，并做好设备运行维护台账。

2.加强危险固废的管理，制定相关危废管理台账记录。

江苏美和厨卫科技有限公司

2025 年 4 月 30 日